

ASBV 25.02.2025

Sachstandbericht Feuerbachpark

Abt. 550 Grünflächenplanung



524240191

[illegible]

Feuerbachpark

Bauzeitenplan

Bauzeitenplan – Parkanlage Feuerbach Park SP

		Beginn: 21.10.24	Nov	Jan	Jan	Jan	Jan	Feb	Feb	Feb	Feb	Mrz	Mrz	Mrz	Mrz	Mrz	Apr	Apr	Apr	Apr	Mai
			KW 48	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	KW 7	KW 8	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19
			Mo, 25.11.	Mo, 06.01.	Mo, 13.01.	Mo, 20.01.	Mo, 27.01.	Mo, 03.02.	Mo, 10.02.	Mo, 17.02.	Mo, 24.02.	Mo, 03.03.	Mo, 10.03.	Mo, 17.03.	Mo, 24.03.	Mo, 31.03.	Mo, 07.04.	Mo, 14.04.	Mo, 21.04.	Mo, 28.04.	Mo, 05.05.
1.0	Ausführungsplanung																				
	Ende November																				
2.0	LV- Erstellung																				
3.0	Vorveröffentlichung																				
4.0	LV-Leseexemplar																				
	Versand an Bauherr + Prüfung durch Bauherr																				
5.0	LV-Leseexemplar																				
	Korrektur durch h_r																				
6.0	Versand an Bieter durch BH/ Plattform																				
7.0	Angebotszeitraum																				
	Angebotserstellung																				
8.0	Submission																				
	Termin 10.03.2025																				
9.0	Angebotsprüfung + Vergabevorschlag																				
10.0	Vergabe und Beauftragung BH																				
11.0	Baubeginn Landschaftsbau																				
	Ab April 2025																				
	Baubeginn Rodung																				
	Freigabe durch Finanzmittelgeber																				
	optimaler Weise Mitte Januar																				



Feuerbachpark

Vegetation – IST-Zustand



Ulmengruppe am oberen Rand



Mandelbäume – werden durch Kirschen ersetzt



Verwildeter Strauchbestand im Eingangsbereich

Feuerbachpark

Strauchschicht wird entfernt



Mandelbäume und Knall-Erbсенsträucher werden nach Möglichkeit Wiederverwendung finden




Feuerbachpark

Erhalt von Sträucher



Feuerbachpark

Umgang mit Bestand und Neupflanzung



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!



550 / Grünflächenplanung Maximilianstraße 4
67346 Speyer
Zimmer 1. OG



SPEYER

www.speyer.de