

Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 0585/2021

Abteilung: Gebäudemanagement

Bearbeiter/in: Bast, Ilona

Haushaltswirksamkeit: nein

ja, bei

Produkt: 12600

Investitionskosten: nein

ja

Betrag:

Drittmittel: nein

ja

Betrag:

Folgekosten/laufender Unterhalt: nein

ja

Betrag:

Im laufenden Haushalt eingeplant: nein

ja

Fundstelle:

Betroffene Nachhaltigkeitsziele:



Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion	23.02.2021	öffentlich	Information
Stadtrat	11.03.2021	öffentlich	Information

Betreff: Sachstand Bauvorhaben Feuerwehr

Information:

Feuerwehrgerätehaus Nord:

Der Förderantrag wurde noch in 2020 gestellt, gemeinsam mit einer Beantragung auf vorzeitigen Baubeginn.

Alle Planungsleistungen wurden ausgeschrieben und vergeben. (Architektur, Statik, Heizung-Lüftung-Sanitär, Elektro, Energieberatung, Bodengutachten). Kickoff der am Bau Beteiligten, gemeinsam mit der Feuerwehr, hat am 18.01.2021 stattgefunden. Jetzt wird die vorhandene Entwurfsplanung zu einem Bauantrag weitergeführt. Alle Planer sind mit dieser Arbeit beschäftigt. Wir gehen davon aus, dass wir Anfang März den Bauantrag stellen werden, um dann in die Ausführungsplanung zu gehen. Das Baufeld wurde bereits gerodet, die dafür notwendigen Ausgleichsflächen werden derzeit vorbereitet.

Hauptwache:

Auch hier wurde 12.2020 der Förderantrag gestellt. Im Anschluss wurde nochmals nach Flächen als Ersatz für die Tiefgarage gesucht. Im Baubetriebshof wäre eine Fläche denkbar. Dies wurde an kplan übergeben um nochmals die Funktionalität, auch ohne Tiefgarage, zu prüfen. Das Ergebnis erwarten wir zeitnah. Als nächster Schritt wird das VgV (Vergabe Verordnung) - Verfahren vorbereitet um die Planungsleistung zu vergeben.